

ПРОТОКОЛ № 1669

измерения сопротивления растекания на основных заземлителях
и заземлениях магистралей и оборудования

28 сентября 2017 г.

Заказчик

Объект АЭС.

1. Основные данные измерительных приборов № 416

163690, поверка ДАБ 2017

2. Состояние погоды на протяжении последних трёх дней и в день проведения

измерений t + 15 °C средняя влажность.

3. Способ выполнения заземления по четырехугольной схеме.

4. Данные измерений приведены в таблице.

№ п/п	Измеряемый объект	Сопротивление, Ом		Примечание
		Растекание	Переходное	
1	2	3	4	5
1	Земляные электроды	0.3	—	Норма.
2	Магистраль № 1.	—	0.1	Норма.
3	Магистраль № 2.	—	0.1	Норма.
4	Магистраль № 3.	—	0.1	Норма.
5	Корпус аппарата.	—	0.1	Норма.