

Опросный лист заказа модуля электротехнических блоков для КТП-СЭЩ-П 10/0,4 кВ

«Согласовано»

Потребитель _____
Должность _____
Ф.И.О. _____
Подпись: _____ Дата: _____

Заказ № _____
Дата изготовления _____
М.П. _____

№ п/п	Параметры	Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение)										Иные требования	
1	Тип ламп внутреннего освещения	Люминесцентные ЛПО 01 2х40, ПВЛМ 2х40					Светодиодные ЭСС-LINE						
2	Наружное освещение (см.п.2 примечания)	Нет					Да						
3	Вентиляция (см.п.3 примечания)	Нет					Да						
4	Система охранно-пожарной сигнализации(выполнена на приборе "Гранит-4"	Нет					Да						
5	Высота фундамента,м (см.п.4 примечания)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2		
6	Лестницы	Нет					Да						
7	Выкат трансформатора	Нет			Площадка			Рама					
8	Маслоприемник	Нет			20% объема масла			100% объема масла (бак)					
9	Меры безопасности в трансформаторном отсеке	Нет			Барьер			Сетчатые ворота					
10	Стойка воздушного ввода	Нет			Без ОПН								
					с ОПН-6/7,2/2 УХЛ1								
					с ОПН-10/12/2 УХЛ1								
Температурный режим													
11	-внутри здания	+5°С											
	-температура наиболее холодной пятидневки (0.92)												
12	Сейсмичность баллов	менее 6, 6, 7, 8, 9											
Цветовое решение модуля													
13	Фронтон (при наличии)	RAL 7035 серый					RAL 5002 ультрамарин						
	Крыша	RAL 7035 серый					RAL 5002 ультрамарин						
	Стойки	RAL 7035 серый					RAL 5002 ультрамарин						
	Рамы основания и потолка	RAL 7035 серый					RAL 5002 ультрамарин						
	Рамы дверей и ворот (см.п.5 примечания)	RAL 7035 серый					RAL 5002 ультрамарин						
	Стены (панели)	Наружная сторона	RAL 9003 белый										
		Внутренняя сторона	RAL 9003 белый										
	Потолок(панели)	RAL 9003 белый											
Лестница (площадка)	RAL 7035 серый												
14	Дополнительные требования												

Примечание:

- 1 Отопление выполняется панелями конвекционными, имеющими каждая свой термовыключатель.
- 2 Освещение входов модуля выполняется светильниками ЖБУ-70 с натриевыми лампами.
- 3 Тип (ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220) и количество вентиляторов выбирается в зависимости от мощности силового трансформатора.
- 4 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента не указывать
- 5 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стеновых панелей.